

关于延长县交口镇岭上村博爱家园项目 执行情况的信息公布

一、项目名称

2021 年中国红十字会总会支持延长县交口镇岭上村博爱家园助力乡村振兴项目。

二、实施地点

陕西省延安市延长县交口镇岭上村。

三、项目周期

2022 年 5 月-2023 年 3 月。

四、项目计划

1. 生态宜居工程：在岭上村建设红十字博爱幸福大院。通过维修改造广场地坪，进一步修建完善各种硬件设施，提高广场主体效果；建设村史馆，让每个村民能了解该村人文理念；补充部分太阳能照明路灯，亮化、美化村落，提高村民幸福感和满意度。

2. 乡风文明建设：开展红十字特色宣传和培训，提高群众防灾减灾、应急救护、产业发展的能力，使群众能了解基本的防灾减灾知识和红十字的起源，培养一批红十字志愿者和会员，不断传承红十字文化，让人道、博爱、奉献的红十字精神成为乡风文明的主旋律。

3. 产业融合发展：在岭上村设立产业融合发展基金共 25 万元，帮助有发展能力和意愿的群众自主发展特色产业，不断增加收入。

五、项目目标达成情况

1. 生态宜居建设：(1) 维修改造 1000 平米广场用于避灾、健身和文娱活动；(2) 维修五间房屋屋顶，重新粉刷房屋外墙；(3) 建设广场排水设施；(4) 新建村史馆和凉亭。人居环境明显改善，群众日常可以在广场举行各种活动，在极端天气可用于防灾避险，群众的幸福感显著提高，直接受益岭上村常住户 136 户 368 人。

2. 乡风文明建设：通过设立村级红十字服务站、组建志愿服务队、树立宣传标识夯实组织阵地，并紧密结合防灾减灾、卫生健康与果园管理技术等方面培训，在慰问关怀老弱病残中传递人道温度。这一系列举措不仅显著提升了群众的安全意识、健康水平和产业发展能力，更让“人道、博爱、奉献”的红十字精神在基层落地生根，有效增强了群众的认可度与获得感，实现乡风文明提升。

3. 产业融合发展：前期在岭上村通过宣传和调研，根据实际情况确定在该村按照受助户自主发展的模式实施项目，确定了 12 户受助户自主发展种养殖产业，受助户每年向县红十字会返还 10% 的本金，5 年后使用期满共返还 50% 共 125000 元，剩余 50% 本金由岭上村民委员会收回，所有基金将用于村上公益事业或者下一轮产业融合发展。

六、受益人和受益效果

生态宜居建设：岭上村常住户 136 户 368 人直接受益。通过维修改造红十字会博爱幸福大院，居住环境明显改善，群众在广场休闲娱乐的频率明显增加，各类活动的开展更加便利；村史馆以记录村史发展脉络为载体，将积极向善、尊老爱幼的优良家风更好地传承发扬，群众的幸福感与归属感显著提升。

乡风文明建设：全体村民受益。岭上村通过开展乡风文明教育培训，积极发展村级组织会员和志愿者，广泛宣传红十字文化、传承红十字精神，持续提升社区群众的防灾减灾意识、卫生健康水平以及逃生避险和应对突发事件的处置能力，切实筑牢生命安全防线，有效保障了群众生命财产安全，为构建平安和谐社区奠定了坚实基础。

产业融合发展：一个借款周期结束后，岭上村 12 户产业融合发展基金受助户每户人均纯收入将增加 5000 元左右，同时带动其他群众提高农业生产技术水平，发展力所能及的产业，增强致富本领。

七、项目资金使用情况

项目资金共 500000 元，项目总计支出 500006.53 元，超支 6.53 元由县红十字会用行政经费补贴。

其中：生态宜居建设：199976.53 元；乡风文明建设：50030 元；产业融合发展：250000.00 元。

现予以公布。

- 附件：1. 延长县交口镇岭上村博爱家园项目审计报告
2. 延长县交口镇岭上村博爱家园项目结案报告



陕西华逸联合会计师事务所

陕华逸专字[2024]010号

中国红十字会总会援建交口镇岭上村 博爱家园项目财务审核报告

延长县红十字会：

我们接受委托，审核了中国红十字会总会援建交口镇岭上村博爱幸福大院项目（以下简称“该项目”）财务报表。包括截止2024年5月20日的项目财务报表及项目的所有资料。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部发布的《基本建设财务管理规定》（财政部令第81号）、《基本建设项目竣工财务决算暂行管理办法》（财建〔2016〕503号）、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）、《政府会计准则》、《博爱家园项目执行协议书》的相关规定编制项目财务报表是贵单位的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与项目财务报表编制相关的内部控



制，以使项目财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对项目财务决算报表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》和财政部发布的《政府会计准则》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》、《博爱家园项目执行协议书》的相关规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对项目财务决算报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关项目财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的项目财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与项目财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价项目财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、项目基本概况

中国红十字总会援建交口镇岭上村博爱幸福大院项目，位于延长县交口镇岭上村。该项目由延长县红十字会申报，经省、市红十字会及中国红十字总会批准并于2022年8月30日由省、市、县红十字会和延长县政府四



方签订了《博爱家园项目执行协议书》，该项目投资总预算 50 万元。概算内容：1、生态宜居建设硬件工程（博爱幸福大院维修改造以及补充太阳能路灯）预算 20 万元；2、项目启动、宣传、培训、乡村文明建设费用预算 5 万元；3、产业融合发展基金 25 万元。

项目主要内容：

1、岭上村红十字博爱幸福大院维修改造工程项目实际维修内容：新建平房、旧平房维修、院内拆除、新建围墙、六角凉亭等。

2、项目启动、宣传、培训、乡村文明建设实际内容：主要是村民防灾减灾、卫生健康、应急救护、农业技术方面知识培训和宣传，减灾培训，志愿者培训，储备防灾减灾方面的物资和器材及能力建设。

3、产业融合发展基金：主要用于岭上村自主发展产业大户，扩大养殖和养殖户，以借款方式周转使用。

四、投入资金的审核情况

根据我们的审核，延长县红十字会对交口镇岭上村博爱家园项目在农业银行延长县支行设立了专户，帐号 2609022629100038964。延安市红十字会 2022 年 6 月 16 日拨延长县红十字会 150,000.00 元，2022 年 9 月 27 日拨延长县红十字会 300,000.00 元，2024 年 1 月 4 日拨延长县红十字会 50,000.00 元，延安市红十字会三次共拨延长县红十字会 500,000.00 元；延长县红十字会全部拨入专户 50,000.00 元。单位行政经费补助 6.53 元项目资金总计到位 500,006.53 元。

五、项目投资完成审核情况

1、博爱幸福大院维修改造工程项目支出 199,976.53 元。



(1) 红十字博爱幸福大院维修工程合同价 184,250.73 元, 工程完工后, 施工方(延安旭浩奇建筑工程有限公司)编制送审金额 202,375.12 元, 经延长县财政投资评审中心(长财结审[2023]299 号审核报告)最终审定金额为 190,008.53 元; 建设单位: 延长红十字会。施工单位: 延安旭浩奇建筑工程有限公司。

(2) 2024 年 1 月 16 日施工单位为博爱幸福大院购办公用具 9,968.00 元。

以上工程内容 2024 年 1 月 16 日经延长红十字会和交口镇岭上村民委员会共同验收后移交给岭上村民委员会管理使用。

2、产业融合发展基金 250,000.00 元。

2022 年 10 月 12 日, 延长红十字会与交口镇政府、岭上村民委员会三家签定了借款执行协议书, 借款期限 5 年。经查县红十字会 2022 年 10 月 17 日和 18 日全部拨付给资金用户, 其中: 养殖户 3 家, 养殖户 9 家, 共计 12 户, 计 250,000.00 元, 使用周期 5 年, 受助户每年向延长县红十字会返还本金的 10%, 五年后再返还本金的 50%。

经查已还回 2022 年 10 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日, 即第一年度本金 25,000.00 元已于 2023 年 12 月 29 日收回转交县红十字会。

2、项目启动、宣传、培训、乡村文明建设支出 50,030.00 元。主要用于提高建设能力、宣传培训救助物资等方面的支出。(详见附表)

经审定该项目完成总投资 500,006.53 元, 其中: 红十字博爱幸福大院维修 199,976.53 元、产业融合发展基金 250,000.00 元。项目启动、宣传、培训、乡村文明建设支出 50,030.00 元。



总计支出 500,006.53 元。总计超支 6.53 元由县红十字会用行政经费补贴。

六、项目资金支付情况

截止 2024 年 6 月 12 日,该项目累计支付资金 500,006.53 元,支出明细如下:

1、经审核,该项目博爱幸福大院维修改造工程项目支出 199,976.53 元。其中:博爱幸福大院维修改造工程支出 190,008.53 元;博爱幸福大院购办公用具 9,968.00 元。

2、产业融合发展基金 250,000.00 元。(后附明细表)

3、项目启动、宣传、培训、乡村文明建设预算实际支出 50,030.00 元。

七、项目概算执行情况:

1、博爱幸福大院维修改造工程项目预算 200,000.00 元,实际支出 199,976.53 元,实际支出较预算节约 23.47 元。

2、项目启动、宣传、培训、乡村文明建设支出 50,030.00 元。较预算超支 30 元。

3、产业融合发展基金 250,000.00 元,出借 250,000.00 元。

从以上的数字分析,该项目实际支出比投资概算超支 6.53 元,项目启动、宣传、培训、乡村文明建设支出 50,030.00 元,超支 30.00 元为项目超支的主要原因。

八、债权债务的清理情况:

经审核该项目所有款项均已支付,超支款项已用单位自有资金支付。
截止 2024 年 5 月 12 日,债权债务正常。



九、审计意见

我们认为，延长县红十字会对交口镇岭上村博爱家园项目财务竣工决算报表编制符合《政府会计准则》《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》《基本建设项目建设成本管理规定》等相关规定，在所有重大方面能够公允反映延长县红十字会对交口镇岭上村博爱家园项目工程投资完成情况。

附件：

- (1) 延长县交口镇岭上村博爱幸福大院工程项目财务决算审核表
- (2) 岭上村项目启动、宣传、培训、乡村文明建设支出明细表
- (3) 产业融合发展基金发放明细表
- (4) 事务所营业执照复印件
- (5) 事务所执业证书复印件
- (6) 中国注册会计师证书复印件

陕西华逸联合会计师事务所

(盖章)

中国·延安



中国注册会计师：

(签字 盖章)

中国注册会计师：

(签字 盖章)



2024年7月3日



附表1

评审机构名称：陕西华逸联合会计师事务所



评审小组负责人及联系电话：李东风15309113602

评审项目名称：陕西省延安市延川县交口镇岭上村博爱幸福大院工程项目

基本建设项目竣工财务决算审核表

委托评审单位及委托文号：

委托评审时间及时限：

实际评审起止时间：2024.5.27-2024.6.15

评审报告报送时间：



项目竣工财务决算审核汇总表 (2-1)

项目名称: 陕西省延安市延长县交口镇岭上村博爱幸福大院工程项目

序号	工程项目及费用名称	批准概算		送审投资		审定投资		审定投资较概算 增减额	备注
		数量	金额	数量	金额	数量	金额		
	按批准概算明细口径或单位工程、分部工程填列 (以下为例)								
	总 计		500,000.00		502,405.12		500,006.53		
一	硬件建设								
	1、博爱幸福大院建设		200,000.00		202,375.12		190,008.53	12,366.59	财政评审中心审定
	2、宣传、培训等		50,000.00		50,030.00		50,030.00		
	3、博爱幸福大院购办公用具				9,968.00		9,968.00		
二	计生金		250,000.00		250,000.00		250,000.00		
	...						500,006.53		
	...								

项目单位: 县红十字会
(盖单位公章)

负责人: 田宏平
2024年5月29日

评审机构: 陕西华逸联合会计师事务所

(盖单位公章)

评审负责人: 李东凤
2024年5月29日



资金情况审核明细表(2-2)

项目名称：陕西省延安市延长县交口镇岭上村博爱幸福大院工程项目

单位：元

资金来源类别	合 计		备注
	预算下达或概算 批准金额	实际到位金额	需备注预算下达文号
一、财政资金拨款	500,000.00	500,000.00	
1. 中央财政资金	500,000.00	500,000.00	
其中：一般公共预算资金			
中央基建投资（红十字总会）	500,000.00	500,000.00	
财政专项资金			
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
政府统借统还非负债性资金			
2. 地方财政资金			
其中：一般公共预算资金			
地方基建投资			
财政专项资金			
政府性基金			
国有资本经营预算安排的基建项目资金			
行政事业性收费			
政府统借统还非负债性资金			
二、项目资本金			
其中：国家资本			
三、银行贷款			
四、企业债券资金			
五、自筹资金	6.53	6.53	
六、其他资金			
合 计	500,006.53	500,006.53	

项目单位：县红十字会

负责人：田宏平
2024年5月29日

评审机构：陕西华逸联合会计师事务所

评审负责人：李东风
2024年5月29日



待摊投资审核明细表 (2-3)

项目名称：陕西省延安市延长县交口镇岭上村博爱幸福大院工程项目

单位：

项 目	审定金额	项 目	审定金额
1. 勘察费		25. 社会中介机构审计(查)费	
2. 设计费		26. 工程检测费	
3. 研究试验费		27. 设备检验费	
4. 环境影响评价费		28. 负荷联合试车费	
5. 监理费		29. 固定资产损失	
6. 土地征用及迁移补偿费		30. 器材处理亏损	
7. 土地复垦及补偿费		31. 设备盘亏及毁损	
8. 土地使用税		32. 报废工程损失	
9. 耕地占用税		33. (贷款)项目评估费	
10. 车船税		34. 国外借款手续费及承诺费	
11. 印花税		35. 汇兑损益	
12. 临时设施费		36. 坏账损失	
13. 文物保护费		37. 借款利息	
14. 森林植被恢复费		38. 租车费用	2,800.00
15. 安全生产费		39. 办公用品	720.00
16. 安全鉴定费		40. 建设能力	
17. 网络租赁费		41. 宣传培训	18,860.00
18. 系统运行维护监理费		42. 宣传品购置	22,500.00
19. 项目建设管理费		43. 物资储备	3,150.00
20. 代建管理费		44. 救助慰问物资	2,000.00
21. 工程保险费		45. 建设能力	
22. 招投标费			
23. 合同公证费			
24. 可行性研究费		合 计	50,030.00

项目单位：延长县红十字会
负责人：田宏平
2024年5月29日

评审机构：陕西华逸联合会计师事务所
评审负责人：李东凤
2024年5月29日



交付使用资产审核明细表 (2-4)

项目名称：陕西省延安市延长县交口镇岭上村博爱幸福大院工程项目

序号	单项工程名称	固定资产										流动资产		无形资产	
		建筑物及构筑物					设备 工具 器具 家具					名称	金额	名称	金额
		结构	面积	未分摊前金额	分摊待摊投资	金额合计	名称	规格型号	单位	数量	未分摊前金额	分摊待摊投资	金额合计		
1	一、硬件建设	250,006.53													
2	1、博爱幸福大院建设	199,976.53				199,976.53									
3	2、宣传、培训等	50,030.00										50,030.00			
4	二、生计金	250,000.00													
5													250,000.00		
6															
7															
8															
9															
10															
11	合计	500,006.53				199,976.53						50,030.00			250,000.00

项目单位：延长县红十字会
负责人：田宏平
2024年5月29日

审计机构：陕西华逸联合会计师事务所
审计负责人：李东风
2024年5月29日



待核销基建支出审核明细表 (2-6)

项目名称：陕西省延安市延长县交口镇岭上村博爱幸福大院工程项目

单位：元

不能形成资产部分的财政投资支出				用于家庭或个人的财政补助支出			
支出类别	单位	数量	金额	支出类别	单位	数量	金额
1.江河清障				1.补助群众造林			
2.航道清淤				2.户用沼气工程			
3.飞播造林				3.户用饮水工程			
4.退耕还林(草)				4.农村危房改造工程			
5.封山(沙)育林(草)				5.垦区及林区棚户区改造			
6.租车费用			2,800.00	...			
7.办公用品			720.00				
8.建设能力							
9.宣传培训			18,860.00				
10.宣传品购置			22,500.00				
11.物资储备			3,150.00				
12.救助慰问物资			2,000.00				
合 计			50,030.00	合 计			

项目单位：延长县红十字会

负责人：田宏平

2024年5月29日

评审机构：陕西华逸联合会计师事务所

评审负责人：李东凤

2024年5月29日



岭上村项目启动、宣传、培训、乡村文明建设支出明细表

单位：元

日 期	包车	办公用品	能力建设	宣传、培训	宣传品购置	物资储备	救助慰问物资	合 计
2022.8.11					22,500.00			22,500.00
2022.8.12				5,030.00				5,030.00
2022.10.25						3,150.00		3,150.00
2022.10.25							2,000.00	2,000.00
2022.10.28				12,730.00				12,730.00
2022.11.07				700.00				700.00
2022.11.07	2,400.00							2,400.00
2022.11.08		720.00						720.00
本年小计	2,400.00	720.00		18,460.00	22,500.00	3,150.00	2,000.00	49,230.00
2023.3.13				300.00				300.00
2023.3.21	400.00							400.00
本年小计	400.00			300.00				700.00
累 计	2,800.00	720.00		18,760.00	22,500.00	3,150.00	2,000.00	49,930.00
2024.4.26				100.00				100.00
本年小计				100.00				100.00
累 计	2,800.00	720.00	-	18,860.00	22,500.00	3,150.00	2,000.00	50,030.00




附表3

产业融合发展基金发放明细表

序号	姓名	产业	金额	联系方式
1	张爱军	养猪	40,000.00	18791139506
2	张海兵	养羊	30,000.00	15332575051
3	白延新	苹果	15,000.00	18091125586
4	冯彦武	养羊	30,000.00	15353286335
5	白文义	小水果	27,000.00	13309114622
6	张生虎	小水果	12,000.00	15891140950
7	冯彦录	小水果	12,000.00	15353289152
8	白海平	苹果	18,000.00	15399263429
9	白文平	苹果	24,000.00	18191182162
10	张让平	小水果	7,500.00	13119209158
11	留德发	苹果	15,000.00	18091135909
12	张西发	苹果	19,500.00	15991428931
合计			250,000.00	





营业执照

统一社会信用代码

916106026679823489



扫描二维码
即可查询
企业信用信息
记录、变更、许可、照
影信息

(副本(1))



名称 陕西华联会计师事务所
类型 普通合伙企业
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；会计培训；法律法规规定的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2007年12月18日

合伙期限 2007年12月17日至2025年12月25日

主要经营场所 陕西省延安市宝塔区盛泽嘉苑小区
3#2-2901



登记机关

2019年06月24日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号 0006644

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称：陕西老联会计师事务所

首席合伙人：李京

主任会计师：

经营场所：延安市宝塔区盛泽嘉苑小区3号楼2单元2401室


组织形式：合伙制（普通合伙）

执业证书编号：610606001

批准执业文号：陕财办会（2007）71号

批准执业日期：2007年12月13日





中国注册会计师协会

姓名: 李宏

Full Name: 李宏

Sex: 男

Date of Birth: 1961-04-18

Working Unit: 陕西注册会计师协会

身份证号: 712021195104180011

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal/Registration

此证书有效, 请妥善保管。如有遗失, 请及时向发证机关申请补办。

This certificate is valid for another year after this.



2023 年年检

证书编号: 610901181312

No. of Certificate

批准注册协会: 陕西注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 08 月 04 日

Date of Issuance



姓名 李东风

Full name 男

性别 男

Sex 男

出生日期 1961.07.20

Date of birth 1961.07.20

工作单位 陕西延安南泥湾会计师事务所

Working unit 陕西延安南泥湾会计师事务所

身份证号 612621186112200013

Identity card No. 612621186112200013

执业证号 11000000000000000000

Professional card No. 11000000000000000000



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李东风 610901151269

证书编号: 610901151269

No. of Certificate: 610901151269

执业机构名称: 陕西延安南泥湾会计师事务所

Authorized Institute of CPAs: 陕西延安南泥湾会计师事务所

发证日期: 2009 年 03 月 22 日

Date of Issuance: 2009 年 03 月 22 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit By a CPA

同意调出
Agree the transfer to the new firm

陕西延安南泥湾会计师事务所
CPAs

2018 年 8 月 27 日

同意调入
Agree the transfer to the new firm

陕西延安南泥湾会计师事务所
CPAs

2018 年 8 月 27 日

陕西省延长县交口镇岭上村 博爱家园助力乡村振兴项目总结报告

项目名称	延长县交口镇岭上村博爱家园项目
项目地点	延长县交口镇岭上村
项目内容	生态宜居建设、产业融合发展、乡风文明建设
项目实施周期	2022 年 5 月-2023 年 6 月
实施方	延长县红十字会
受益人数	岭上村 368 人受益/软件培训 264 人次/发放生计金 12 户
总预算(项目协议)	50 万元
实际支出	44.993 万元
报告撰写人	李新君
报告提交日期	2023 年 11 月

一、项目概述

“博爱家园”项目是中国红十字会在城乡社区开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标、以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目。

1. 项目点基本情况

岭上村是延长县十个乡村振兴重点帮扶村之一，隶属延长县东北部的交口镇，岭上村村委会位于镇政府以南 12 公里的黄土塬上，距县城 25 公里，距 242 国道 4 公里，交通比较便利。共辖 7 个村民小组，分别是岭上村、小阿地村、普光村、下村、东村、西村、下山村，总共 319 户 937 人（其中男性 531 人，女性 406 人），60 岁以上 380 人，在村常住人口 136 户 368 人。岭上村主要发展苹果、种植、养殖产业，村民主食来源以商品粮为主，蔬菜能够自给自足。耕地面积 4809 亩，退耕还林面积 8000 亩，果园 2800 亩。苹果 2180 亩，挂果 2100 亩，梨 200 亩，红薯 500 亩、玉米 200 亩，豆类 120 亩，2022 年全村年人均纯收入 13500 元。

2. 主要灾害和项目需求

岭上村水土流失严重，大部分群众居住在窑洞和平房中，地基土质松软，遇到强降雨，通村道路和部分群众的土基窑洞容易下陷坍塌，特别是 2021 年 9 月-10 月中旬的多次强降雨，导致出现多处山体滑坡、道路塌陷。农业生产主要是苹果极易受到霜冻、干旱、冰雹、雨涝等灾害性天气影响，由于果园缺少防雹网、灌溉设施等抵抗灾害的设施，果树管理水平有限，加上 2022 年春夏遇上持续干旱天气，导致各种农作物大面积减产，直接影响农民收入的提高。在村常住人口年龄均属 50 岁以上中老年人，受教育程度较低，村民的防灾减灾、应急救护、卫生健康意识和能力缺乏，极易受到伤害和病痛折磨。

因该村群众居住分散，强降雨天气没有集中转移避险的场所，群众呼声较高。加之，近年来村内群众经常利用闲暇时间和农村重大传统节日开展文体娱乐和道德大讲堂等活动，但是没有固定的场所。我会于 2022 年 5 月 24 日在岭上村开展了 VCA 活动，此次活动对交口镇

岭上村面临的各种灾害和易受损性进行了综合评估分析，确定对岭上村红十字博爱幸福大院进行维修改造，提升生态宜居水平。

3. 项目内容

一是产业融合发展：该村主要以苹果产业为主，产业结构单一，由于受自然灾害的影响，收入很不稳定，为解决产业结构单一、农民群众收入不稳定的现状，必须发展一部分特色产业，保证农民群众有一个稳定收入，但一直受到资金制约，农民的很多发展愿望得不到实现。为此，经村民讨论，在继续做好苹果产业提质增效的基础上，发展部分养殖业，融入该村产业发展，持续增加农民收入，需要资金支持符合该村实际。

生态宜居建设：岭上村道路硬化畅通、村委会办公室、太阳能光伏路灯、涝池、垃圾台等基础设施完备，建成了岭上村红白理事会和老年互助幸福院。因原有广场坑洼不平，无法作为群众转移避险、文体娱乐活动的场所，并且老年活动中心、红白理事会设施不全，为提高群众该村群众幸福感，决定维修改造岭上村红十字博爱幸福大院：

- (1) 维修改造 1000 平米广场用于避灾、健身和文娱活动；
- (2) 维修五间房屋屋顶，重新粉刷房屋外墙；
- (3) 建设广场排水设施；
- (4) 修建村史馆；
- (5) 修建一座凉亭。

三是乡风文明建设：该村组织健全，领导班子团结，成立了村级红十字会。村委会和群众热切期盼博爱家园项目能够在该村落地，并能够积极配合县红十字会实施项目，通过实施博爱家园项目，发展红十字会员，成立志愿者组织，积极参与应急救护、健康教育、防灾减灾和农业生产技术等培训活动，并带领群众参与各种志愿服务，自发形成自助互助新风尚，不断促进乡风文明建设，把“人道、博爱、奉献”的红十字会精神不断发扬光大。

二、项目实施周期

1. 原项目协议周期

从 2022 年 5 月开始到 2023 年 6 月结束。

2. 实际实施周期

从 2022 年 5 月开始到 2023 年 3 月结束。

三、受益群体及人数

产业融合发展：按照受助户自主发展的模式，将资金用于发展产业，一个借款周期后，岭上村 12 户产业融合发展基金受助户每户人均纯收入将增加 5000 元左右，同时帮助其他群众提高农业生产技术水平，带动他们发展力所能及的产业，增强致富本领；项目周期结束后，岭上村村民在苹果种植、牲畜养殖等方面上到一个新的层次和水平；通过“博爱家园”产业融合发展基金项目的实施，岭上村人均纯收入得到明显的提高，一批新的经济增长点逐步形成，岭上村群众产业结构调整步伐明显加快。

生态宜居建设：维修改造红十字会博爱幸福大院，居住环境明显改善，便于组织群众在广场举行各种活动，在广场休闲娱乐的群众明显增加，群众的幸福感显著提高，直接受益岭上村常住户 136 户 368 人。

乡风文明建设：乡风文明教育培训，发展村级组织会员和志愿者。宣传红十字文化，传承红十字精神，不断提高社区群众的防灾减灾能力和卫生健康水平，以及逃生避险和应对突发事件的处置能力，确保社区群众生命财产安全。直接受益范围为岭上村全体村民。

四、预算支出

自项目实施以来，我县红十字会按照省红十字会财务管理要求使用项目基金专户，严格按照收支两条线进行管理，确保专款专用。在项目实施过程中，我县红十字会根据资金预算情况，有计划有步骤的使用项目资金，真正做到项目实施到哪里资金使用到哪里。

1. 预算总金额

项目预算总额 50 万元，其中：软件 5 万元，硬件 20 万元，产业融合发展基金 25 万元。

2. 实际支出金额

截止目前共支出 44.993 万元，其中硬件建设支付 15 万元，软件建设支出 4.993 万元，生计金借出 25 万元。

3. 实际支出金额低于总金额的原因

项目尾款 5 万元还未拨付到位。

五、项目执行情况

1. 生态宜居建设：通过 2022 年 5 月易受损性和能力评估活动，结合岭上村实际，确定在岭上村实施红十字博爱幸福大院维修改造工程。

红十字博爱幸福大院维修改造工程预算资金 200000 元，按照《延长县政府投资项目管理办法》有关规定，延长县红十字会于 2022 年 7 月 28 日邀请企业代理人召开工程项目招标会，受邀三家企业分别是陕西朝汉建筑工程有限公司，延安融汇筑建筑工程有限公司，延安旭浩奇建筑工程有限公司，最终由延安旭浩奇建筑工程有限公司以 184300 元成为项目承包企业，签订合同价 184250.73 元。项目计划施工日期为 2020 年 9 月 9 日-9 月 18 日，实际开始施工日期为 2022 年 8 月 1 日，工竣工时间为 8 月 20 日，有效施工时间 20 天，已经给施工方拨付 15 万元，经县评审中心最终结算审定造价为 190008.53 元，等项目尾款拨付到位后将剩余 40008.53 元一次性付给施工方。另外还有 9991.47 元用于后期宣传培训和维护费用。

2 乡风文明建设：自项目实施以来，共完成各类培训 7 次，其中：红十字志愿者培训 1 次；项目管理人员培训 1 次；应急救护培训演练 1 次；举办防灾减灾知识培训 1 次；卫生健康知识培训和义诊 1 次；入户及田间培训 1 次；冬春果园管理技术培训进行 1 次。

现场所有活动记录

2022 年 7 月 20 日在岭上村开展红十字志愿者培训活动；

2022 年 8 月 2 日在岭上村成立项目管理小组，举行项目管理人员培训；

2022 年 9 月 29 日在岭上村举行应急救护培训及演练；

2022 年 10 月 21 日在岭上村开展防灾减灾知识培训；

2022 年 10 月 27 日在岭上村开展卫生健康知识培训；

2023 年 2 月 3 日在岭上村开展入户宣传培训；

2022 年 2 月 17 日在岭上村举行冬春果园管理技术培训；

其他活动有：2022 年 4 月 12 日在岭上村召开博爱家园项目前期研讨会；2022 年 5 月 24 日在岭上村举行博爱家园项目启动仪式和 VCA 活动；2022 年 6 月 7 日在岭上村进行博爱家园项目项目规划和基线调查活动；2022 年 11 月 3 日在岭上村开展关爱孤寡老人和弱势群体活动；2023 年 3 月 1 日在岭上村开展博爱家园项目评估总结活动。

在岭上村设立了一个村级红十字服务站；在村民活动广场侧面安装了习近平总书记关于红十字精神的讲话，以及“博爱幸福大院”大型字体；成立了岭上村红十字会和志愿者服务队，并招募志愿者 20 人；在村道和国道交汇处树立一块博爱家园项目宣传牌。

3. 产业融合发展基金：参照博爱家园项目生计金操作流程，前期通过调研和宣传，根据岭上村实际情况确定在该村按照受助户自主发展的模式实施项目，动员该村有需求的群众填写《博爱家园产业融合发展基金申请表》，经村委会和交口镇政府逐户严格审核评估后，确定了 12 户生计金受助户并进行张榜公布，受助户每年向县红十字会返还 10% 的本金，5 年共返还 50%，使用期满，剩余 50% 本金由岭上村民委员会收回，用于村上公益事业或者下一轮产业融合发展。2022 年 10 月 12 日县红十字会在岭上村举行了产业融合发展基金发放仪式，于 2022 年 10 月 18 日全部发放到受助户的银行账户。

六、项目验收情况

1. 验收时间：计划施工日期 2022 年 8 月 1 日-2020 年 8 月 20 日，因中途定做门窗、凉亭等材料，实际施工从 2022 年 8 月 10 日开工到 2022 年 9 月 20 日竣工，于 2022 年 11 月 3 日县红十字会组织村项目管理小组人员和工程建设相关人员进行验收。

2. 验收情况及结果

该工程主要包括：维修改造 1000 平米广场；修建排水设施；修建三间平房作为村史馆；处理五间房顶，重新粉刷房屋外墙；建造一

座石头凉亭。现已全部按相关技术规范完成，符合验收标准和合同要求，于2022年11月3日全部通过验收。

3. 发现问题

工程通过验收，没有发现问题。

七、经验总结与建议

经验：岭上村博爱家园项目是我县会实施的第三个博爱家园项目，我们在实施项目的过程中因地制宜，不断探索改进软、硬件建设和产业融合发展基金运作模式，得到岭上村委会和群众的大力支持和积极配合，群众得到了实惠，同时我县红十字会的业务能力和项目管理水平也得到很大提升，红十字会的影响力不断扩大。但是在项目实施过程中还有许多需要不断改进的地方，一是在硬件建设方面，要尽量动员该村群众参与到项目建设中，让有限的资金发挥出更大的作用。二是在宣传培训方面，要对农村群众的生产生活状况做充分调研，立足于当前农村群众生产生活需求，培训时间尽量安排在农闲时间。

存在问题：一是我县红十字会工作人员少，组织建设需要加强，在项目实施过程中还需要不断提高执行管理水平；二是项目村没有青壮年人口，在村群众年龄偏大、文化程度不高，对红十字会精神的实质领悟不够深，一些培训内容不容易接受，影响项目有效开展，群众参与积极性有待进一步提高；三是村级红十字组织的作用发挥不够。

建议：一是建议在项目实施过程中，不断简化程序和资料，便于项目操作，确保项目资金效益最大化；二是建议博爱家园项目村后续管理方面，每年给予一定经费支持，确保项目可持续发展。

